

## ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಜವಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ, ಮೈಸೂರು.

ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ : 29-07-2009.

ಸಭೆಯ ವೇಳೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಕ್ಕೆ

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ : ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದವರು	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
1.	ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಮಹಾಪೌರರು, ಮೈಸೂರು	15.	ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ
2.	ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ, ಉಪ ಮಹಾಪೌರರು, ಮೈಸೂರು	16.	ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ವರ ಎಂ, ಹೆಡ್ ಡಿಸೈನ್, ಜಸ್ಕೋ
3.	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಯ್, ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು	17.	ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್, ಐ.ಟಿ. ಆಫೀಸರ್, ಜೆಎನ್‌ಎಮ್‌ಎ
4.	ಶ್ರೀ ಜಯಣ್ಣ, ಆಯುಕ್ತರು, ಮೂಡಾ	18.	ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಭಟ್, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ, ಜೆಎನ್‌ಎಮ್‌ಎ
5.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು, ಅಇಂ, ಮೈಸೂರು	19.	ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ್ ಬಿ.ಎಸ್, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಇ, ಜೆಎನ್‌ಎಮ್‌ಎ
6.	ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಕಾಲ., (ನರ್ಮಾ) ಮೈಸೂರು	20.	ಶ್ರೀ ಎ. ಫೋರ್ಡ್, ಚೀಫ್, ಜಸ್ಕೋ
7.	ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನೇಗೌಡ, ಕಾಲ, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ	21.	ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಎಂ
8.	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜುಮೂರ್ತಿ, ಕಾಲ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ	22.	ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಂಚಾಲಕರು, ಎ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಎಂ.
9.	ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಎಂ.ಆರ್, ಸಕಾಲ, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ	23.	ಶ್ರೀ ಸ್ವರಂ ಸಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್, ಹೆಡ್, ಐಎಂಐಎಸ್, ಜಸ್ಕೋ
10.	ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಎಂ.ವಿ. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿ.ಯು.ಡಿ.ಸಿ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ.	24.	ಸಂತೋಷ್ ರಾತ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್‌ಚಾರ್ಜ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಪುಣೆ
11.	ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಕಾಲ, ನರ್ಮಾ	25.	ಶ್ರೀ ಡಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಲ್
12.	ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್, ಸಕಾಲ, ನರ್ಮಾ		
13.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12		
14.	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.60		

ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ : 21/07/09

ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ : 05/08/09

ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ವೇಳೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ

ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣ, ಮೈಸೂರು

ತಯಾರಿಸಿದವರು : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು

ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು

ಟಿಪ್ಪಣಿ:

- ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ತರಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
- ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗೆ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ 2 ದಿವಸಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ, ನರ್ಮಾ ಯೋಜನೆ ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯು ವರದಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.
- ನರ್ಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.

\* \* \* \* \*

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮೈಸೂರು, ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಹಾಪೌರರು, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
1	<p>ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ರೀಮಾಡಲ್ಲಿಂಗ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ: ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.65.56 ಕೋಟಿಗಳು</p> <p>ಯೋಜನಾ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ:ಜನವರಿ-2010</p>	<p>ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 15 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಗುರಿಯಾದ ರೂ.56.65 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ.56.70 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕುಂಠಿತ ಪ್ರಗತಿಯಾದ 0.03 % ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p> <p>ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 54.17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪುಗಳಲ್ಲಿ 53.86 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 34.38 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 52.92 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳಭಾಗದ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು 48.63 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗದ ಲೈನಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 15.31 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಡಿಬಿ ಪೈಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 26.90 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 18.93 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 14.88 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಎಲ್ಲಾ 25 ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಶೇಖರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>2009 ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಗುರಿಯಾದ ರೂ. 58.18 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 59.20 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ &amp; ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 54.17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪುಗಳಲ್ಲಿ 54.17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 35.81 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 53.25 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳಭಾಗದ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು 49.11 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗದ ಲೈನಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 16.48 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ</p> <p>ಡಿಬಿ ಪೈಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 26.90 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 18.99 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 14.88 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಎಲ್ಲಾ 25 ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಶೇಖರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು		ಷರಾ
		<p>ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮನ್ಯ ಮಹಾಪೌರರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹಾ ಮೆ   ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಇವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 24 ತಾಸು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.</p> <p>ನಗರದ ಅಗ್ರಹಾರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹಳ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್, ಎನ್.ಜಿ.ಒ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಕೋರಿದರು.</p> <p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ   ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p>ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇಲೆ ತುಂಬುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.</p> <p>ಮುಂಬರುವ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>	
2	<p>ಸ್ಕಾಡಾ ಯೋಜನೆ: ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 5.24 ಕೋಟಿ Agency: M/s. Mechatronics ಅವಧಿ: 9 ತಿಂಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಬೇಕಾದುದು : ಜುಲೈ- 2009</p>	-	<p>9 ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ರೇಡಿಯೋ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಾಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುಮೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೋಡಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು		ಷರಾ
			<p>ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಟಿ.ಪಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ ಜೋಡಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೇ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	
3	<p>24 x 7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು</p> <p>ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ: ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ 56.07 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಿಎಸ್‌ಆರ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಆರ್ ವಲಯದ ಭಾಗಶಃ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವವಲಯ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಆರ್ ವಲಯದ ಭಾಗಶಃ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ 45.84 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರೆಸ್, ದೇವನೂರು, ಬಳ್ಳಾಲ್ ವೃತ್ತ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಆರ್ ವಲಯದ ಭಾಗಶಃ:</p> <p>ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು: Jan-2013</p>	<p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಜಸ್ಟೋ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು (ಕ್ರಮ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ &amp; ಡಿಬಿ).</p>	<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಓ &amp; ಎಂ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>24 x 7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಂಚಾಲಕರು, ಎ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಎಂ. ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಣ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
			<p>ಮೆ   ಸ್ಟೂಪ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇವರ ಮೂಲಕ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನರ್ಮಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು 25 ಲಕ್ಷಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಂಚಾಲಕರು, ಎ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಎಂ. ಇವರು ವಿವರ ಕೋರಿದರು.</p> <p>400 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು 30 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಜಸ್ಕೋ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡಿದರು. ಭೌಗೋಳಿಕ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮನೆ ಮನೆ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>
4	<p>ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ಕಬಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ತರುವ ಯೋಜನೆ:</p> <p>ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ರೂ. 108.81 ಕೋಟಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು Jan-2012</p>	<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2009 ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಆದನಂತರ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನು (10 ದಿನಗಳು) ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p>ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಕೆಂಬಾಳು ಮತ್ತು ಬಿದರಗೂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನುಗಳು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಉದ್ಭೂರಿನಲ್ಲಿ 1/2 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಬೋಗಾದಿ ಹತ್ತಿರದ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಭೂಮಿಯು ಪಾರ್ಕ್ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಮೂಡಾ ಆಯುಕ್ತರು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು		ಷರಾ
		<p>ಖಾಸಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 6(1)ರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ 1-2 ರ ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಅವರನ್ನು ಕೋರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರವರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಅದರಂತೆ, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಕಬಿನಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಕಬಿನಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>(ಕ್ರಮ:- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈನಪಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಿ.ಯು.ಡಿ.ಸಿ)</p>	<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	

ಟಿಪ್ಪಣಿ:-

- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ನರ್ಮಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ನರ್ಮಾ ಯೋಜನಾ ಬಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಷನರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರಂತೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಆಯುಕ್ತರು  
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
ಮೈಸೂರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಮಾನ್ಯ ಚಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ವಿದಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
3. ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮೈಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
4. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
5. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
6. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
7. ಮಾನ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
8. ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಹಾ ಪೌರರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
9. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
10. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
11. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.
12. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಲಿ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, Unity ಕಟ್ಟಡ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
13. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್, ಮತ್ತು ಡಿ.ಬಿ., ನಂ. 6, ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560029.
14. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ., ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
15. ಆಯುಕ್ತರು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಅರ್ಕಾಲಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.19.
16. ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಖನಿಜ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು - 1.

|| ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

1. ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
2. ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.
3. ಆಯುಕ್ತರು, ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಳಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು.
5. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
6. ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ., ಮೈಸೂರು.
7. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್, ಮತ್ತು ಡಿ.ಬಿ., ನಗರವಿಭಾಗ (ಚಿಎನ್ ನರ್ಮ್) ಯಾದವಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು.
8. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು.
9. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ., ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು.
10. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು.
11. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು.

ಆಯುಕ್ತರು  
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
ಮೈಸೂರು.