

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಜವಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ, ಮೈಸೂರು.

ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ : 07.04.2010.
 ಸಭೆಯ ವೇಳೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಕ್ಕೆ
 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ : ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದವರು	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
1.	ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಮಾನ್ಯಮಹಾಪೌರರು, ಮೈನಪಾ	20.	ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ಶ್ರೀಧರ್, ಸಕಾಇಂ, ನರ್ಮಾ
2.	ಶ್ರೀ ಜಯಣ್ಣ, ಆಯುಕ್ತರು, ಮೂಡಾ	21.	ಶ್ರೀ ಎಂ. ಬಸವರಾಜು, ಸಕಾಇಂ, ನರ್ಮಾ
3.	ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ, ಐಎಎಸ್ (ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	22.	ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಸಕಾಇಂ, ನರ್ಮಾ
4.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು, ಅಇಂ, ನರ್ಮಾ, ಮೈನಪಾ	23.	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಕೀಶೋರ್‌ಚಂದ್ರ, ಸಕಾಇಂ, ಮೂಡಾ
5.	ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್, ಅಇಂ, ಮೈನಪಾ	24.	ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಕಾಇಂ, ಮೈನಪಾ ನರ್ಮಾ
6.	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಕಾಲ, ನರ್ಮಾ, ಮೈನಪಾ	25.	ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಸಕಾಇಂ, ನರ್ಮಾ
7.	ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಗೌಡ, ಕಾಲ, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ	26.	ಶ್ರೀ ಎನ್. ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಆಫಿಸರ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ
8.	ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಲ, ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ	27.	ಶ್ರೀ ಜೆ.ಜಿ. ಜಾದವ್, ಸಕಾಇಂ, ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ
9.	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಕಾಇಂ, ವಾ.ವಿ.ನೀ.ಸ.ವಿ.	28.	ಶ್ರೀ ವಸಂತ್, ಸಇಂ, ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂ.
10.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು.	29.	ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ಆಫಿಸರ್, ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮಾ
11.	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು.	30.	ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ್ ಬಿ.ಎಸ್, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಇ, ನರ್ಮಾ
12.	ಶ್ರೀ ಆರ್. ಶಿವಣ್ಣ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮೈನಪಾ	31.	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ. ತಂಡೂರ್ಕರ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋ-ಆರ್ಟಿನೇಟರ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ.
13.	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್. ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮೈನಪಾ	32.	ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಂಚಾಲಕರು, ಎಸಿಐಸಿಎಂ
14.	ಶ್ರೀ ಟಿ. ದೇವರಾಜ್, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮೈನಪಾ	33.	ಶ್ರೀ ಡಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಮೆ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಲ್
15.	ಶ್ರೀ ಡಿ. ಪದ್ಮನಾಭ್, ಚೇರ್ಮನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು.	34.	ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮೆ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಲ್
16.	ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಸಕಾಇಂ, ಮೈನಪಾ	35.	ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್‌ಮೂರ್ತಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆರ್.ಎಂ.ಎನ್.ಐ.ಎಲ್
17.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಕಾಇಂ, ಮೈನಪಾ	36.	ಶ್ರೀ ಪುರೋಹಿತ್, ಮುಖ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಜಸ್ಕೋ
18.	ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಕಾಇಂ, ಮೈನಪಾ	37.	ಶ್ರೀ ಆರ್.ಪಿ ಅಗರ್‌ವಾಲ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮೆ ಪ್ರತ್ಯೂಷ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್
19.	ಶ್ರೀ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಸಕಾಇಂ, ವಾ.ವಿ.ನೀ.ಸ.ಮ. (ಪೂರ್ವ), ಮೈನಪಾ,		

ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ : 17/03/09
 ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ : 21/04/10
 ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ವೇಳೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ
 ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣ, ಮೈಸೂರು
 ತಯಾರಿಸಿದವರು : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನರ್ಮಾ)
 ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನರ್ಮಾ)

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರು, ನರ್ಮಾ, ಇವರು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಉಪಮಹಾಪೌರರು, ಆಯುಕ್ತರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಆಯುಕ್ತರು ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಇವರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅವಲೋಕಿಸಿದರು.

ನರ್ಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2010 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನರ್ಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ರೂ. 333.54 ಕೋಟಿಗಳ ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 341.02 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
1	ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ರೀಮಾಡ್‌ಲಿಂಗ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ: ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.65.56 ಕೋಟಿಗಳು ಯೋಜನಾ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ:ಜನವರಿ-2010	<p>ಮಾರ್ಚ್ 15 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 77.78 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 78.64 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ</p> <p>ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 54.17 ಕಿ.ಮಿ ಉದ್ದದ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪುಗಳಲ್ಲಿ 52.17ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. 54.17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳಭಾಗದ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು 54.17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗದ ಗುನಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 40.94 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಡಿಐ ಪೈಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 26.90 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 22.71 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 11.13 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಎಲ್ಲಾ 25 ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಶೇಖರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p> <p>4 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು 2 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಈ ವಾರದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ 3</p>	<p>ಮಾರ್ಚ್ 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 78.64 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 80.24 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ</p> <p>ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 54.17 ಕಿ.ಮಿ ಉದ್ದದ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪುಗಳಲ್ಲಿ 52.17ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. 54.27 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳಭಾಗದ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು 54.17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗದ ಗುನಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 41.34 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಬಲ್ನಾಳ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ 9 ಪರೀಕ್ಷಾ ಬಿಂದುಗಳಿದ್ದು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್&ಡಿಬಿ ಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಡಿಐ ಪೈಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 26.90 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 22.73 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 11.19 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>	

ಸ್ರ.ನಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
		<p>ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಅಂದರೆ ಜೆ.ಪಿ ನಗರ, ನಂಜುಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿ.ಕೆ ಲೇಔಟ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೂನ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ 3 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ಹೇಳಿದರು.</p> <p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈನಪಾ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೈಗೊಂಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಮೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ನ ಕನ್ನ ಕಂಪನಿ ಲಿ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ನ ಕನ್ನ ಕಂಪನಿ ಲಿ. ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ನ ಕನ್ನ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರುಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಫಲತೆಗಳಿಗೆ ಜವಬ್ದಾರರಾಗಿ ಮಾಡುವುದು.</p>	<p>ಎಲ್ಲಾ 25 ಮೇಲ್ನಟ್ಟದ ಶೇಖರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶೇಖರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು..</p> <p>ದತ್ತನಗರ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಅನ್ನು 21ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2010ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ಹೇಳಿದರು.</p>	

ಸ್ರ.ನಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
		<p>ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ. ಇವರು ದಿನಾಂಕ 21.03.2010ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಮೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಂಚಾಲಕರು, ಎಸಿಐಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರಿದು ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಂಪು ಥಳಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದರಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್‌ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಡ್, ನಂ. 25 ಇವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೆರೆದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆಂದು ದೂರಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>		
2.	<p>ಸ್ಕಾಡಾ ಯೋಜನೆ: ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 5.24 ಕೋಟಿ</p> <p>Agency: M/s. Mechatronics</p> <p>ಅವಧಿ: 9 ತಿಂಗಳು</p> <p>ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು:</p>	<p>ಎಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಂತವು ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಹೊಂಗಳ್ಳಿ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 17-03-2010 ರಂದು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಂಗಳ್ಳಿ</p>	<p>ಹೊಂಗಳ್ಳಿ 3ನೇ ಹಂತವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಒಂದು ದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
	ಜುಲೈ-2009	2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 19-03-2010 ಮತ್ತು ಮೇಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 22-03-2010ರಂದು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯ ನಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರು. ಅಥವಾ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.	
3.	<p>24X7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ: ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ 56.07 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಿಎಸ್‌ಆರ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಆರ್ ವಲಯದ ಭಾಗಶಃ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವವಲಯ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಆರ್ ವಲಯದ ಭಾಗಶಃ: ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ 45.84 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರೆಸ್, ದೇವನೂರು, ಬಳ್ಳಾಲ್ ವೃತ್ತ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಆರ್ ವಲಯದ ಭಾಗಶಃ:</p> <p>ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು: Jan-2013</p>	<p>5 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ 25ರಲ್ಲಿ, 24*7 ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 4 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (52,53,54,63) ರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಮುಂದಿನ 4 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್‌ಗಾದರೂ 24*7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮೈನಪಾ ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 2010ರ ಒಳಗೆ 10,000 ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು 24*7 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಜಸ್ಕೋದವರಿಂದ ನೀರಿನ ವಿತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಾಣಿವಿಲಾಸ್‌ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಕೋರವರ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಶ್ರೀ ಭೈರಪ್ಪ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಜೆ.ಪಿ ನಗರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಎಲ್ಲಾ ವಾಲ್ವ್ ಮೆನ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಇನ್‌ಸೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಇವರು ಜಸ್ಕೋದವರು ದೂರುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗಿಯೂ ಅವರ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಜಸ್ಕೋದವರು ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರಿದು ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಲಪುರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು 38 ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20 ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಪಂಪುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 38 ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಫ್ಲೆಷಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು 4 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಲೆಷಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಈ</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
			<p>ನಾಲ್ಕು ಜಾಗಗಳ ಫ್ಲಷಿಂಗ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉಳಿದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಷಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p> <p>ದೂರುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿ ಜಸ್ಟೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ವಾಣಿವಿಲಾಸ್‌ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>	
4.	<p>ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ಕಬಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ತರುವ ಯೋಜನೆ:</p> <p>ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ರೂ. 108.81 ಕೋಟಿ</p> <p>ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು Jan-2012</p>	<p>ಮಾರ್ಚ್ 15 2010 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಗುರಿಯಾದ ರೂ. 28.74 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 34.85 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಜ್ಯಾಕ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಮುಂದುವರಿದು ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನು 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>ಮಾರ್ಚ್ 2010ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಗುರಿಯಾದ ರೂ. 30.41 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 34.85 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಇನ್‌ಟೇಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕರಣವು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರೈತರು ಭೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಕಬಿನಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಂಚಾಲಕರು ವಿವರಣೆ ಕೋರಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕಬಿನಿ ನೀರನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪೆರಿ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನಾ</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
			<p>ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಪರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್&ಡಿಬಿ ಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಟಿ.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆಂದು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್&ಡಿಬಿ ಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	
5	<p>ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.</p> <p>ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ: ರೂ. 85.25 ಕೋಟಿಗಳು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ: 17.50% ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು (ರೂ. 108.59 ಕೋಟಿ) ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ: ಮಾನ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಟು 18 ತಿಂಗಳು (3 ತಿಂಗಳು ಮಾನ್ಯನ್ ಕಾಲ) ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು Jan-2010</p>	<p>ಮಾರ್ಚ್ 15 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಗುರಿಯಾದ ರೂ. 78.79 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 78.80 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಭೂಮಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನು 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>	
6.	<p>ಮೈಸೂರು ನಗರದ 20 ಆಯ್ದು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ: ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ರೂ. 45.27 ಕೋಟಿಗಳು. ಹಂತ-1 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು Jan-2012</p>	<p>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ ರವರು ಮಾರ್ಚ್ 15 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 45.17 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 45.24 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಒಟ್ಟು 120 ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಯಾ ಸ್ಲಂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ ರವರು ಮಾರ್ಚ್ 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 47.52 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 47.75 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ, ಇವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಮನೆಗಳ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಟಕಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಪೀಲ್ ರಾಡ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ</p>	

ಸ್ರ.ನಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
		<p>ಪ್ರತಿ ಸ್ಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣಾ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಿಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p>ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರವರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆಯವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p> <p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲಂ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅವರುಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನರ್ಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನೈಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅಂಥವರಿಗೆ, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್‌ನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ 14 ಸ್ಲಂ ನಿವಾಸಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿರವರಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ ರವರು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್‌ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಯುಕ್ತರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವಶ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ ಇವರಿಗೆ ಕೋರಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ನಗರಪಾಲಿಕೆಯವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
7.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ 46 ಕೋಟಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೋಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಲನ ಮಂಡಳಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ರೂ.90.93 ಕೋಟಿಗಳು.	ಮಾರ್ಚ್ 15 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ರೂ. 13.70 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 13.93 ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಮಾರ್ಚ್ 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ರೂ. 14.60 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 14.98 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	
8.	ಏಕಲವ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ: ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ: ರೂ. 47.78 ಕೋಟಿಗಳು.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ 6 ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12-03-2010ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು 9ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2010ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಎಸ್ಸಿಬಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು.	
9.	1.ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು-ನಜೀಜನಗೂಡುವರೆಗೆ 2 ಪಥದ ಹೈವೇ ವರ್ತುಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ 6 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು (0+0.25 ಕಿ.ಮಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ) 2. ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ 6 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು (0 ಯಿಚಿದ 7.49ಕಿ.ಮಿ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ) ಅಚಿದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ರೂ. 219.03 ಕೋಟಿಗಳು. ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದಿ:15.02.08	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು, ಮೂಡಾದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೂಡಾರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೆ.ಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತರಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರೀ ಭೈರಪ್ಪ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೂಡಾ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಅವರಿಂದ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲು Expression of Interest ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೂಡಾ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ ನರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಮೂಡಾ ಅನುದಾನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
10.	<p>ದೊಡ್ಡ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.</p> <p>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 384.60 ಕೋಟಿಗಳು (ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 125.00 ಕೋಟಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ)</p> <p>ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011.</p>	<p>ಮಾರ್ಚ್ 15 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 22.65 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 23.05 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ 20 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 5.34 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು 16 ಕಿ.ಮೀ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 7.25 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನರ್ಮರವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆ ದಿನ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಮುಂದುವರೆದು ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್, ಅವರು ಸದರಿ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ತಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರದಂದು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸುಮಾರು 15 ಮೀ. ನಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>	
11.	<p>ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿವುದು.</p> <p>ಅನುಮೋದಿತ ದಿ: 19-12-2008</p> <p>ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 29.98 ಕೋಟಿ</p> <p>ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು ಜೂನ್ 2010.</p>	<p>ಮಾರ್ಚ್ 15 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ.5.59 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 5.64 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನು 2 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 07.04.2010 ರಂದು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನರ್ಮರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	
12.	<p>ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.</p>	<p>ರೂ. 39.45 ಕೋಟಿಗಳ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಅಂಗಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನೆಲ ಹಂತದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ ಸುತ್ತದ ರಸ್ತೆಗಳ</p>	<p>ದಿನಾಂಕ 06.04.2010ರಂದು ಸ್ಕೂಪ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವರಿಂದ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ್ದು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನರ್ಮರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
	ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 39.45 ಕೋಟಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ಮಧುಕರ್, ಹಾರ್ಸ್ ರಿವೈವಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದ ನಂತರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಆಯುಕ್ತರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಾರಂಪಾರಿಕ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಂಗಗಳನ್ನು ಸಾರೋಟು ಗಾಡಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.	
13	ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್. ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬಿ.ಎಸ್.ಯು.ಪಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಚು ಮೊತ್ತ ರೂ. 52.35 ಕೋಟಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ವಲಯ 3,5,7 ಮತ್ತು 8ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 4 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ್‌ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದ 4 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಆಯುಕ್ತರು,
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,
ಮೈಸೂರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ :

1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ವಿದಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
2. ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮೈಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
3. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
4. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
5. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
6. ಶ್ರೀ ಡಿ. ಪದ್ಮನಾಭ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಛೇರ್‌ಮನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಮೈಸೂರು.
7. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮೈಸೂರು.
8. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮೈಸೂರು.
9. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಯಶಂಕರಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್, ಮೈಸೂರು.
10. ಮಾನ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
11. ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಹಾ ಪೌರರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
12. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
13. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
14. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.
15. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಲಿ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, Unity ಕಟ್ಟಡ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
16. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್, ಮತ್ತು ಡಿ.ಬಿ., ನಂ. 6, ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560029.
17. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ., ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
18. ಆಯುಕ್ತರು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಅರ್ಕಾಳಬೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.19.
19. ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಖನಿಜ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು - 1.

II. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

1. ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
2. ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.
3. ಆಯುಕ್ತರು, ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಳಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿಯುಡಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
5. ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು.
6. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
7. ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕೆ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ., ಮೈಸೂರು.
8. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್, ಮತ್ತು ಡಿ.ಬಿ., ನಗರವಿಭಾಗ (ಚೆಎನ್ ನರ್ಮ್) ಯಾದವಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು.
9. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು.
10. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ., ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು.
11. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು.
12. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು.

ಆಯುಕ್ತರು,
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,
ಮೈಸೂರು.