

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಜವಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ, ಮೈಸೂರು.

ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ : 17-03-2010.
 ಸಭೆಯ ವೇಳೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಕ್ಕೆ
 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ : ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದವರು	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
1.	ಶ್ರೀ ಜಯಣ್ಣ, ಆಯುಕ್ತರು, ಮೂಡಾ	15.	ಶ್ರೀ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಸಕಾಲ, ವಿವಿಡಬ್ಬುಡಬ್ಬು, ಮೈನಪಾ
2.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು, ಅಇಂ, ನರ್ಮಾ, ಮೈನಪಾ	16.	ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ಶ್ರೀಧರ್, ಸಕಾಇಂ, ನರ್ಮಾ
3.	ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್, ಅಇಂ, ಮೈನಪಾ	17.	ಶ್ರೀ ಎಂ. ಬಸವರಾಜು, ಸಕಾಇಂ, ನರ್ಮಾ
4.	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಕಾಲ, ನರ್ಮಾ, ಮೈನಪಾ	18.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ. ಕುಮಾರ್, ಸಕಾಇಂ, ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂ.
5.	ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಗೌಡ, ಕಾಲ, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ	19.	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಕೀಶೋರ್‌ಚಂದ್ರ, ಸಕಾಇಂ, ಮೂಡಾ
6.	ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಲ, ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ	20.	ಶ್ರೀ ಎನ್. ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಆಫಿಸರ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ
7.	ಶ್ರೀ ಡಾ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಹೆದ್ದಾ,	21.	ಶ್ರೀ ಜಾದವ್, ಸಕಾಇಂ, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ, ಮೈಸೂರು
8.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮೈನಪಾ	22.	ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ಆಫಿಸರ್, ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮಾ
9.	ಶ್ರೀ ಆರ್. ಶಿವಣ್ಣ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮೈನಪಾ	23.	ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ್ ಬಿ.ಎಸ್, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಇ, ನರ್ಮಾ
10.	ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಸಕಾಲ, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ	24.	ಶ್ರೀ ಎನ್. ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಆಫಿಸರ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ
11.	ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಸಕಾಇಂ, ಮೈನಪಾ	25.	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಿ, ರೆಪ್ರೆಸಂಟೇಟಿವ್, ಮೈಸೂರು, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೆಂಟರ್.
12.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಕಾಇಂ, ಮೈನಪಾ	26.	ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಂಚಾಲಕರು, ಎಸಿಐಸಿಎಂ
13.	ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಕಾಲ, ನರ್ಮಾ.ಮೈನಪಾ	27.	ಶ್ರೀ ಡಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಮೆ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಲ್
14.	ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ, ಸಕಾಲ, ನರ್ಮಾ.ಮೈನಪಾ	28.	ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮೆ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಲ್

ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ : 03/03/09
 ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ : 07/04/10
 ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ವೇಳೆ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ
 ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣ, ಮೈಸೂರು
 ತಯಾರಿಸಿದವರು : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನರ್ಮಾ)
 ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನರ್ಮಾ)

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರು, ನರ್ಮಾ, ಇವರು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಉಪಮಹಾಪೌರರು, ಆಯುಕ್ತರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಆಯುಕ್ತರು ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ನರ್ಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು. ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 15ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2010 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನರ್ಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ರೂ. 326.21 ಕೋಟಿಗಳ ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 333.94 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
1	<p>ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ರೀಮಾಡಲಿಂಗ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ: ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.65.56 ಕೋಟಿಗಳು ಯೋಜನಾ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ:ಜನವರಿ-2010</p>	<p>ಫೆಬ್ರವರಿ 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 75.38 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 77.85 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 54.17 ಕಿ.ಮಿ ಉದ್ದದ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪುಗಳಲ್ಲಿ 51.91ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. 54.17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳಭಾಗದ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು 54.17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗದ ಲೈನಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 40.65 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಡಿಬಿ ಪೈಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 26.90 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 22.32 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 11.13 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಎಲ್ಲಾ 25 ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಶೇಖರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p> <p>4 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು 3 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>ಮಾರ್ಚ್ 15 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 77.78 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 78.64 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ</p> <p>ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 54.17 ಕಿ.ಮಿ ಉದ್ದದ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪುಗಳಲ್ಲಿ 52.17ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. 54.17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳಭಾಗದ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು 54.17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗದ ಗುನಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 40.94 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಡಿಬಿ ಪೈಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 26.90 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 22.71 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 11.13 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಎಲ್ಲಾ 25 ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಶೇಖರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p> <p>4 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು 2 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಈ ವಾರದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ 3 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಅಂದರೆ ಜೆ.ಪಿ ನಗರ, ನಂಜುಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿ.ಕೆ ಲೇಔಟ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೂನ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ 3 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ಹೇಳಿದರು.</p> <p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈನಪಾ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
			<p>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೈಗೊಂಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಷ್ಕೆಯಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಮೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ. ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರುಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಫಲತೆಗಳಿಗೆ ಜವಬ್ದಾರಾಗಿ ಮಾಡುವುದು.</p> <p>ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ. ಇವರು ದಿನಾಂಕ 21.03.2010ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಮೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಂಚಾಲಕರು, ಎಸಿಐಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರಿದು ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
			<p>ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಂಪು ಧಳಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದರಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್‌ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಡ್, ನಂ. 25 ಇವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೆರೆದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆಂದು ದೂರಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>	
2.	<p>ಸ್ಯಾಡಾ ಯೋಜನೆ: ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 5.24 ಕೋಟಿ Agency: M/s. Mechatronics ಅವಧಿ: 9 ತಿಂಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು: ಜುಲೈ-2009</p>	<p>ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p>ಎಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಂತವು ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಹೊಂಗಳ್ಳಿ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 17-03-2010 ರಂದು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಂಗಳ್ಳಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 19-03-2010 ಮತ್ತು ಮೇಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 22-03-2010ರಂದು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	
3.	<p>24x7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪತ್ತಿಮೆ ವಲಯ: ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ 56.07 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಿಎಸ್‌ಆರ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಆರ್ ವಲಯದ ಭಾಗಶಃ: ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವವಲಯ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಆರ್ ವಲಯದ ಭಾಗಶಃ: ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ 45.84 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರೆಸ್, ದೇವನೂರು, ಬಳ್ಳಾಲ್ ವೃತ್ತ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಆರ್ ವಲಯದ ಭಾಗಶಃ: ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು: Jan-2013</p>	<p>5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 24*7 ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಜೆಸ್ಕೋದವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 5.3.2010ರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಜೂನ್ 2010ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಜಲ ಮಂಡಲಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ನರ್ಮಾ ಯೋಜನೆಯು ಕಾಲಬದ್ಧ</p>	<p>5 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ 25ರಲ್ಲಿ, 24*7 ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 4 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (52,53,54,63) ರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಮುಂದಿನ 4 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್‌ಗಾದರೂ 24*7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮೈನಪಾ ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 2010ರ ಒಳಗೆ 10,000 ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು 24*7 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
		<p>ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಬ್ಬ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ನರ್ಮಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಯವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಜಲ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಒಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಲು ಬೂಸ್ಟರ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಂಚಾಲಕರು, ಎಸಿಐಸಿಎಂ ರವರು ಹೇಳಿದರು.</p> <p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಗಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೆನರೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>		
4.	<p>ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ಕಬಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ತರುವ ಯೋಜನೆ:</p> <p>ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ರೂ. 108.81 ಕೋಟಿ</p> <p>ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು Jan-2012</p>	<p>ಫೆಬ್ರವರಿ 2010 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಗುರಿಯಾದ ರೂ. 8.11 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 33.12 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಗಂಟಿಂಗ್, ಲೈನಿಂಗ್, ಪೈಪ್</p>	<p>ಮಾರ್ಚ್ 15 2010 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಗುರಿಯಾದ ರೂ. 28.74 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 34.85 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಜ್ಯಾಕ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
		<p>ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ನಕ್ಷೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮದಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಭೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕೃತ ಅದೇಶ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಶ್ರೀ ಭೈರಪ್ಪ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಇದು ಕನೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನರ್ಮ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭೂಮಾಲೀಕರುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಸಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ಕೋರುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಚಾಲಕರು ಎಸಿಐಸಿಎಂ, ಇವರು ಹೇಳಿದರು.</p> <p>ದಿನಾಂಕ 27-03-2010ರಂದು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನೆರೆವೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>ಮುಂದುವರಿದು ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನು 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	
5	<p>ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.</p> <p>ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ: ರೂ 85.25 ಕೋಟಿಗಳು. ಗುತ್ತಿಗೆ</p>	<p>ಫೆಬ್ರವರಿ 2010, ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಗುರಿಯಾದ ರೂ. 76.25 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 76.30 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು</p>	<p>ಮಾರ್ಚ್ 15 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಗುರಿಯಾದ ರೂ. 78.79 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 78.80 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪರಾ
	<p>ಪ್ರೀಮಿಯಂ: 17.50% ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು (ರೂ. 108.59 ಕೋಟಿ) ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ: ಮಾನ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಟು 18 ತಿಂಗಳು (3 ತಿಂಗಳು ಮಾನ್ಯನ್ ಕಾಲ) ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು Jan-2010</p>	<p>ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2010ರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಆರ್.ಎಸ್ ನಾಯ್ಡು ನಗರ ಮತ್ತು ಇಲವಾಲದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಾತಗಲ್ಲಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೋರಿದ್ದ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಸದರಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ನರ್ಮಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇನಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಂಚಾಲಕರು, ಎಸಿಐಸಿಎಂ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p>ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಭೂಮಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನು 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
		<p>ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಂಚಾಲಕರು, ಎಸಿಐಎಂ ರವರು ಸಿವೇಜ್ ಫಾರಂ ಬಳಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಂಚಾಲಕರು, ಎಸಿಐಎಂ ರವರು ಕೋರಿದರು.</p>		
6.	<p>ಮೈಸೂರು ನಗರದ 20 ಆಯ್ದು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ: ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ರೂ. 45.27 ಕೋಟಿಗಳು. ಹಂತ-1 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು Jan-2012</p>	<p>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ ರವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 42.24 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 42.26 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ 2788 ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 7 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನರ್ಮಾ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಪಾಲಿಕೆ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ವಲಯ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ 238 ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ವಲಯ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ ರವರು ಮಾರ್ಚ್ 15 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 45.17 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 45.24 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಒಟ್ಟು 120 ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣಾ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಿಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
		<p>ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರವರು ಫಲಾನುಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಅನುಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಆಯಾ ಸ್ಲಂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲಂ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೂಡ ಮಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ಇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಅಂದರೆ 08-03-2010ರಂದು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಣಗೊಳಿಸುವುದು. ಆದಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮೇಟಗಲ್ಲಿಯ ಸ್ಲಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಡಿ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಕಾಶ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಮಣಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಯುನಿಟ್ ದರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು</p>		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
		<p>ಒದ್ದಗಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ರೇಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊಳಚೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸೂಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>259 ಅರ್ಜಿಗಳ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಂಚಾಲಕರು, ಎಸಿಐಎಂಎಂಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>		
7.	<p>ಮೈಸೂರು ನಗರದ 46 ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪುನರ್‌ವಸತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ರೂ.90.93 ಕೋಟಿಗಳು.</p>	<p>ಫೆಬ್ರವರಿ 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ರೂ. 12.98 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 12.95 ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>ಮಾರ್ಚ್ 15 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ರೂ. 13.70 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 13.93 ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	
8.	<p>ಏಕಲವ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ: ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ: ರೂ. 47.78 ಕೋಟಿಗಳು.</p>	<p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 12.03.2010 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ 6 ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12-03-2010ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ & ಡಿಬಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	
9.	<p>1.ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು-ನಚಿಜನಗೂಡುವರೆಗೆ 2 ಪಥದ ಹೈವರ್ ವರ್ತುಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ 6 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು (0+0.25 ಕಿ.ಮಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ) 2. ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ</p>	<p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಮೂಡಾರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 27.03.2010ರಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಾಣ,</p>	<p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು, ಮೂಡಾರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
	<p>ಮೈಸೂರು - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ 6 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು (0 ಯಿಚಿದ 7.49ಕಿ.ಮಿ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ)</p> <p>ಅಚಿದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ರೂ. 219.03 ಕೋಟಿಗಳು.</p> <p>ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದಿ:15.02.08</p>	<p>ಸೈಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಚಾಲಕರು, ಎಸಿಪಿಸಿಎಂ ಇವರು ಕೋರಿದರು.</p> <p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮೂಡಾ ಆಯುಕ್ತರು ಬಸ್ ತಾಣ, ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೈಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ನಾಲ್ಕು ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೈಟ್ಸ್ ರವರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>		
10.	<p>ದೊಡ್ಡ ಮಳೆನೀರು ಚ್ಚರಂಡಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.</p> <p>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ 384.60 ಕೋಟಿಗಳು (ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ 125.00 ಕೋಟಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ)</p> <p>ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011.</p>	<p>ಫೆಬ್ರವರಿ 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 21.30 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 21.55 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ 20 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು 16 ಕಿ.ಮೀ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 7.25 ಕಿಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>ಮಾರ್ಚ್ 15 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 22.65 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 23.05 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ 20 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 5.34 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು 16 ಕಿ.ಮೀ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 7.25 ಕಿಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	
11.	<p>ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.</p> <p>ಅನುಮೋದಿತ ದಿ: 19-12-2008</p> <p>ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 29.98 ಕೋಟಿ</p> <p>ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದುದು ಜೂನ್ 2010.</p>	<p>ಫೆಬ್ರವರಿ 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ.5.59 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 5.64 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಸಿವೇಜ್‌ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭೈರಪ್ಪ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ</p>	<p>ಮಾರ್ಚ್ 15 2010ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ.5.59 ಕೋಟಿಗಳ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 5.64 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನು 2 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು/ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು	ಷರಾ
		ಎಂದು ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 05.03.2010 ರಂದು ಬೇಟಿ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.		
12.	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 39.45 ಕೋಟಿ	ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ರೂ. 39.45 ಕೋಟಿಗಳ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಅಂಗಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನೆಲ ಹಂತದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ ಸುತ್ತದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮಾ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.	
13	ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್. ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬಿ.ಎಸ್.ಯು.ಪಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಚಿು ಮೊತ್ತ ರೂ. 52.35 ಕೋಟಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	1806 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನರ್ಮಾ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕಳ್ಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಉಳಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎನ್‌ನರ್ಮಾ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.	

ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಚೆ:

- ಎಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು 2ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಎಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಆಯುಕ್ತರು,
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,
ಮೈಸೂರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ :

1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ವಿದಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
2. ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮೈಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
3. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
4. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
5. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು.
6. ಶ್ರೀ ಡಿ. ಪದ್ಮನಾಭ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಛೇರ್‌ಮನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಮೈಸೂರು.
7. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮೈಸೂರು.
8. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮೈಸೂರು.
9. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಯಶಂಕರಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್, ಮೈಸೂರು.
10. ಮಾನ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
11. ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಹಾ ಪೌರರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
12. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
13. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
14. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.
15. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಲಿ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, Unity ಕಟ್ಟಡ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
16. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್, ಮತ್ತು ಡಿ.ಬಿ., ನಂ. 6, ಜಲಭವನ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560029.
17. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ., ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
18. ಆಯುಕ್ತರು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಅರ್ಕಾಳಬೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.19.
19. ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಖನಿಜ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು - 1.

II. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

1. ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
2. ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.
3. ಆಯುಕ್ತರು, ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂಡಳಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿಯುಡಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
5. ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು.
6. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು.
7. ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕೆ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ., ಮೈಸೂರು.
8. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್, ಮತ್ತು ಡಿ.ಬಿ., ನಗರವಿಭಾಗ (ಚೆಎನ್ ನರ್ಮ್) ಯಾದವಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು.
9. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು.
10. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ., ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು.
11. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು.
12. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು.

ಆಯುಕ್ತರು,
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,
ಮೈಸೂರು.